



# CITTÀ DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

PEC: [protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it)

Settore 5° - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E PATRIMONIO

[ufficiotecnico@comune.porto-recanati.mc.it](mailto:ufficiotecnico@comune.porto-recanati.mc.it) - [utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it](mailto:utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it)

## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

Artt. 237 del d.P.R. n. 207/2010 e 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto:	APPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 1 BIVIO REGINA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA". Importo contrattuale € 125.555,54, di cui € 121.651,16 per lavori e € 3.904,38, per oneri di sicurezza - Codice CUP: I91B19001170004- Codice CIG: 8126412F50
----------	--

Stazione appaltante

Comune di PORTO RECANATI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RUP: Geom. Daniele Re

Dellibera approvazione progetto definitivo n. 269 del 29/11/2019

Ditta aggiudicatrice

Impresa

Impresa singola/

Contratto n. rep. 4366 del 31/01/2020 Tempo esecuzione lavori: 90 giorni

Direttore dei Lavori : Geom. [redacted] nominato con determinazione dirigenziale n. 248 del 06/03/2020, in sostituzione dell'Ing. [redacted] deceduto, in attesa di nominare il nuovo D.L.;

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione : Geom. [redacted]

Importo

Importo a base d'asta	€ 142.381,98
Importo offerto	€ 121.651,17
Ribasso 14,56% offerto	€ 20.730,82
Oneri Sicurezza	€ 3.904,38
IVA al 10%	€ 12.555,56
Importo totale del progetto	€ 400.000,00

Progetto, Determine e Contratto

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. [redacted] ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1603 del 02/12/2019 per un importo totale di € 400.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 1624 del 04/12/2019 è stata indetto l'appalto per la realizzazione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 1 BIVIO REGINA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA" mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari a € 121.651,17, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.904,38.



# CITTÀ DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

PEC: protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it

Settore 5° - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E PATRIMONIO

ufficiotecnico@comune.porto-recanati.mc.it - utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it

Mediante successiva determinazione dirigenziale n. 1732 del 19/12/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa [redacted] per il ribasso pari a 14,56% quindi per l'importo di € 121.651,16, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.904,38 e quindi in data 30/01/2020 è stato stipulato il contratto n. 4366, mediante atto pubblico in forma amministrativa.

### Lavori eseguiti

**Descrizione:** Le opere in oggetto hanno riguardato: asfaltatura della strada, realizzazione dei marciapiedi e realizzazione della pubblica illuminazione.

Completata tale attività, è stata condotta la visita di sopralluogo ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in premessa, di cui all'art. 102 del D. Lgs 50/2016

**Luogo di esecuzione:** Quartiere Regina

**Atto di Sottomissione:** sottoscritto in data 30/06/2020 al nr. 709, per un importo aggiuntivo pari ad € 16.361,96;

**Varianti al progetto.** Determinazione dirigenziale n. 667 DEL 15/06/2020

### Quadro economico ed importi autorizzati:

Importo contratto	€ 125.555,55
Importo autorizzato	€ 141.917,50

**Tempo esecuzione dei lavori:** 90 giorni;

**Verbale consegna lavori:** 10/03/2020;

**Verbale sospensione lavori:** 16/03/2020;

**Verbale ripresa lavori:** 04/05/2020;

**Ultimazione lavori:** 26/06/2020

**Conto finale dei lavori:** 26/06/2020

**Eventuali danni di forza maggiore e di Infortuni verificatisi e importi:** non si sono stati riscontrati danni per forza maggiore;

### Ditte subappaltatrici:

OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3	SUBAPPALTATORE	RIF.	IMPORTO PRESUNTO
Realizzazione eventuale recinzione cantiere, taglio arbusti e vegetazione varia, ripulitura pozzetti in genere ed opere varie di finitura per il completamento dell'opera;	[redacted]	DETERM. DIRIG. N° 241 DEL 03/03/2020	€ 11.000,00, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza

OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG10	SUBAPPALTATORE	RIF.	IMPORTO PRESUNTO
Opere di pubblica illuminazione	[redacted]	DETERM. DIRIG. N° 242 DEL 03/03/2020	€ 25.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza



# CITTÀ DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

PEC: [protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it)

Settore 5° - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E PATRIMONIO

[ufficiotecnico@comune.porto-recanati.mc.it](mailto:ufficiotecnico@comune.porto-recanati.mc.it) - [utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it](mailto:utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it)

**Andamento lavori:** I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date dal Direttore dei Lavori.

**SAL - Pagamenti:**

1<sup>a</sup> sal datato 29/05/2020, da cui risultava poter corrispondere all'impresa esecutrice, l'importo di € 52.927,26, oltre € 5.292,73 IVA al 10% e per complessive € 58.219,99.

Stato Finale datato 26/06/2020, da cui risultava poter corrispondere all'impresa esecutrice, l'importo di € 88.088,73, oltre € 8.808,87 IVA al 10% e per complessive € 96.897,60;

**Cessione del credito:** Per i lavori in questione, la ditta non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

**Accertato che:**

- alla visita tenutasi in data odierna, con la scorta degli atti contabili ed amministrativi, vengono ispezionati e verificati accuratamente i lavori eseguiti e si constata che questi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto esecutivo, capitolato tecnico, contratto e alle perizie di varianti;
- lo stato delle opere risponde per qualità, quantità, forma e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che la ditta aggiudicatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini di servizio del Direttore dei Lavori durante il periodo di esecuzione
- ai fini del rilascio del presente certificato, viene rispettato il termine fissato dall'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui il certificato deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

Il sottoscritto Geom. Daniele Re in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto eseguiti dall'impresa [REDACTED]

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e pertanto dispone la liquidazione degli importi così dovuti per € 709,96, oltre IVA al 10%.

Porto Recanati, lì

L'APPALTATORE

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(Geom.)


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. [REDACTED])

Per conferma

Il Responsabile del procedimento

(Geom. [REDACTED])



ASTE  
GIUDIZIARIE.it



# CITTÀ DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

PEC: protocollo@comune.porto-recanati.mc.it

## Settore 5° - LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E PATRIMONIO

Tel. 0717599747 - 0717599756 - 0717599774 - Fax 0717599746

utcambiente@comune.porto-recanati.mc.it - lavoripubblici@comune.porto-recanati.mc.it

Comune di Porto Recanati (MC)

Partenza

Prot. N. 0034810

del 13-11-2020

Nome TARSÌ DONATELLA



e p.c.

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

li,  
ASTE  
GIUDIZIARIE.it  
Spett.le

DOTT.SSA [REDACTED]

CURATORE [REDACTED]

f95.2014ancona@pecfallimenti.it

DOTT. [REDACTED]

CURATORE FALLIMENTO [REDACTED]

DI [REDACTED]

f139.2016ancona@pecfallimenti.it

**OGGETTO: Richiesta Documentazione Area Ex PEEP4 e Area PL1**

**Risposta nota del 09.11.2020**

Con riferimento all'oggetto e preso atto della richiesta inviata dal Curatore Fallimento: [REDACTED] Dott.Ssa [REDACTED] in data 09.11.2020, assunta al protocollo di questo Ente in data 09.11.2020 con prot. 34168, con la presente si precisa quanto segue:

- Gli importi per la realizzazione dell'elettrificazione delle lottizzazione (€ 32.388,36), per il potenziamento dell'impianto di sollevamento della condotte fognaria (€ 9.565,22 + Iva) e per il potenziamento rete idrica (€ 5.000,00 + Iva) restano da imputarsi alla procedura di fallimento delle ditte [REDACTED] e [REDACTED], pertanto, gli stessi oneri restano a carico delle dette Società e del fallimento;
- Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori verrà trasmesso successivamente.

Distinti saluti.



SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri)

[Handwritten signature]

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

DR/lm

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

P.zza del Borgo n. 12 - 62017 - C.f. e P.I. 00255040438

Pag. 1 a 1